

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 4 al 10 de marzo de 2019

- 1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO**
Repasos generales de finalización de obra.
Limpieza general.
- 2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA**
Continúan los trabajos de ejecución de señalización vertical y horizontal, así como, remates de las líneas de servicios.
- 3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA**
Ejecución de la rotonda de acceso al Puerto deportivo.
- 4. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS**
Se continúa con los trabajos de cimentaciones de apoyo para la soportar la tubería metálica y otros elementos.
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y TERQUIMSA.
- 5. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA**
Hormigonado de muretes perimetrales de la losa.
Muros perimetrales de soportación de la acera perimetral de edificio.
Pasantas de instalaciones de acometidas a edificio.
Ejecución de arquetas de conexión a red de saneamiento.
Montaje del sistema de encofrado perdido forjado sanitario.
- 6. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN**
Remates para finalizar los repasos en pozos y sumideros.
- 7. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA**
Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS NATURAL).
- 8. PROLONGACION DE VIA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA**
La obra consiste en la prolongación de la vía hormigonada más próxima a las de la terminal intermodal.
Se continuarán los trabajos de localización y desafección de servicios y comprobaciones topográficas.
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona.

1 de marzo de 2019