

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 1 al 7 d'abril de 2019

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Repasades generals de finalització d'obra.
Neteja general.

2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS

Es continuarà amb la recepció de la canonada metàl·lica i muntatge d'elements de subjecció.
Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Vorera perimetral d'urbanització.
Muntatge de pilars metàl·lics de pòrtic.

4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).
Localitzats els serveis, s'està en fase d'excavació i soldadures de la canonada.

5. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

Finalitzats els treballs de moviment de terres, i desafecció de serveis es continuaran amb els treballs de muntatge de vies.
Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i usuaris de la zona.

29 de març de 2019