

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 15 al 21 de abril de 2019

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Repasos generales de finalización de obra.
Limpieza general.

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRA INCENDIOS

Se continuará con la recepción de la tubería metálica y montaje de elementos de sujeción, y tubería de la red contra incendios.
Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Acera perimetral de urbanización.
Montaje de estructura prefabricada, pilares, vigas y losas.
Montaje de paneles de cerramiento de fachada prefabricados.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS NATURAL).
Localizados los servicios se está en fase de excavación y soldaduras de la tubería.

5. PROLONGACIÓN DE VÍA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

Tras los trabajos de montaje de vía se realizará pasillo aglomerado en la entrecana así como trabajos de remate.
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona.

12 de abril de 2019