

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 29 d'abril al 5 de maig de 2019

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Repasades generals de finalització d'obra.  
Neteja general.

### **2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS**

Es continuarà amb la recepció de la canonada metàl·lica i muntatge d'elements de subjecció y canonada de la xarxa contra incendis.  
Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

### **3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Col·locació de panells de tancament de façana prefabricats.  
Formigonat de xapes de compressió en forjat sostre planta baixa.  
Replanteig de extradós en façanes.  
Col·locació d'aïllament tèrmic de façana.

### **4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA**

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).  
Localitzats els serveis, s'està en fase d'excavació i soldadures de la canonada.

### **5. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA**

Obra finalitzada.

26 d'abril de 2019