

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 6 al 12 de mayo de 2019

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Trabajos de implantación de obra, vallado e instalación de casetas.
Trabajos previos de desmontaje de instalaciones existentes.

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRA INCENDIOS

Se continuará con la recepción de la tubería metálica y montaje de elementos de sujeción, y tubería de la red contra incendios.

Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Hormigonado de chapas de compresión en forjado techo planta baja.

Replanteo de trasdós en fachadas.

Colocación de aislamiento térmico de fachada.

Excavación de pozo para emplazamiento de depuradora.

Instalación de depósito de depuradora.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se han ejecutado el tramo entre el paso a nivel 1 y el puente de Pere Martell. Se están realizando las catas para la continuación en el muelle de Reus.

3 de mayo de 2019