

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 16 al 22 de setembre de 2019

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Repicat de coberta, sanejat de formigó, preparació per reforços.
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.
Aplicació de tractament inhibidor en patologies de façana de formigó.
Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.
Muntatge reforços estructurals metàl·lics.

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Treballs d'urbanització, escalonats i murets exteriors.
Treballs de serralleria, muntatge d'escaleres i baranes.
Enrajolats de banys i vestidors.
Instal·lacions de clima muntatge de conductes.
Instal·lacions elèctriques, muntatge de canals, cablejats i mecanismes.
Instal·lacions de fontaneria, distribució.

3. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

S'ha provat i finalitzat el tram entre el moll de Costa i varador. S'ultimen els trams finals de canalització al moll de Llevant i els trams de connexió al moll de Lleida.

4. PAVIMENTACIÓ AMB FERM RÍGID AL MOLL D'ARAGÓ ENTRE ELS NORAIS 0 I 8

Després dels últims treballs de formigonat es donarà per finalitzada l'obra una vegada es retiri el tancat després del forjat del formigó.

5. CONDICIONAMENT ZONA D'ATACADA MOLL DE LA QUÍMICA EN ALINEACIÓ B ENTRE NORAIS 4 I 5

Després dels últims treballs de formigonat es donarà per finalitzada l'obra una vegada es retiri el tancat després del forjat del formigó.

6. REORDENACIÓ D'ACCESSOS EN ESPLANADA DEL MOLL DE LA QUÍMICA

L'obra consisteix en la millora dels accessos al moll de la Química reordenant els vials a la zona d'aparcament, millorant la il·luminació i la qualitat del ferm. En els pròxims dies s'executaran els treballs de noves canalitzacions.
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.