

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 15 al 21 de julio de 2019

### 1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Demoliciones interiores en planta 5ª.  
Demoliciones en planta sótano y limpieza.  
Montaje de andamio de fachada zona oeste.  
Picado de hormigón de fachadas según clasificación de patologías.

### 2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Se finalizarán los trabajos y se realizarán faenas de remates de obra.  
Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

### 3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Montaje de carpinterías de aluminio cerramientos de fachada.  
Impermeabilización de cubierta techo planta primera zona vestuarios.  
Fábrica de bloque separación zona garaje.  
Trasdosado de fachadas mediante trasdosado de paredes de cartón-yeso.  
Revestimiento de paredes de fábrica mediante mortero de revoco.

### 4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Continúan las obras evolucionando según el plan de obra. La zona entre muelle de Costa y Reus está casi en su totalidad finalizada a la espera de la instalación los hidrantes. Se está ejecutando la canalización en la zona entre muelle Costa y muelle de Lleida.

### 5. PAVIMENTACION CON FIRME RIGIDO EN MUELLE DE ARAGON ENTRE BOLARDOS 0 Y 8

Tras los trabajos de demolición del pavimento se continuará con los trabajos correspondientes de movimientos de tierras y canalizaciones de servicios. En la primera fase se llevarán a cabo los trabajos entre los bolardos 0 y 5.

12 de julio de 2019