

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 29 de marzo al 4 de abril de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Colocación de bordillo perimetral zona ajardinada.
Pavimento trama pasillos junto a edificio.
Zanjas de instalación de alumbrado.
Relleno tierra vegetal zonas ajardinadas zona frontal edificio.
Zanja de instalaciones contra incendios.
Colocación de conducto contraincendios junto a vial zona paso entre edificios.
Hormigonado de bases de farolas frontal edificio.

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

En proceso los trabajos de pintura de los paramentos verticales de pladur (color blanco).
En proceso el montaje de la estructura para el falso techo de lamas (techo de la planta baja).
En proceso la colocación del canalón para la recogida de aguas pluviales de la cubierta (lado mar).
Continúan los trabajos de limpieza y repasos de pintura de las viguetas metálicas del techo inclinado.
Continúa el montaje del trasdosado interior de la sala central de la planta baja.
Continúa la colocación del pavimento de madera (salas de planta altillo).
En proceso la colocación de la chapa de remate del cierre superior de la carpintería de fachada (lado vial).
Continuación de la colocación de las puertas de los lavabos de planta baja.
Pintado de los pilares metálicos de la planta baja.
Inicio de la colocación de los escalones (estructura metálica) de la escalera principal.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Retirada de la precarga.
Relleno de cajones.
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Trabajos en el vial de ribera.
Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería en la zona de aduanas del muelle Andalucía.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

Trabajos de limpieza y acondicionamiento arquetas existentes en primera fase.
Trabajos ferroviarios de alineación, nivelación y reapriete de sujeciones así como sustitución de traviesas deterioradas

6. PAVIMENTACIÓN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 5 Y 11

Trabajos finalizados.

7. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

8. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Se continua con los trabajos de la fase dos. Se sanean y reparan los puntos con óxido y se sella con una nueva capa de acabado todo el ámbito de la fase dos.

A partir del martes se suspenderán los trabajos hasta después de Semana Santa.

9. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Se han desmontado todos los elementos antiguos de control.

Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del cableado.

Se procederá a la instalación del nuevo mobiliario.

26 de marzo de 2021