

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 17 al 23 de mayo de 2021

- 1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA**
Obra finalizada.

- 2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**
En proceso, trabajos de pulido del pavimento de madera (pasillo y despachos altillo).
Continuación de los trabajos de pulido del terrazo de planta baja.
Continúan los trabajos de pintura blanca (paramentos verticales de pladur).
En proceso, colocación de la parte metálica de la barandilla del altillo (parte superior zona de la escalera circular).
En proceso los trabajos de pulido del resto de pilares existentes (lado vial).

- 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.
Ejecución de servicios de explanada.

- 4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS**
Remates finales de fin de obra.

- 5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ**
Colocación cerramiento metálico definitivo.
Trabajos de remates finales.

- 6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**
Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.
Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.
Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.
Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial.
Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.
Se iniciará el hormigonado de las aceras.
Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras.

- 7. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS**
Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.
- 8. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO**
Continuación de los trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelle Química.
Se sigue con la sustitución de traviesas en mal estado en vías 1 y 2 en muelle Química.
- 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Instalación de las casetas de obra.
Vallado perimetral de la obra.
Inicio de los trabajos de desbroce y retirada de tierra vegetal.

14 de mayo de 2021