

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 7 al 13 de junio de 2021

**1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Pulido de la fachada lateral pequeña (entrada pista baloncesto).  
Continúan los trabajos de pintura blanca en los paramentos verticales de pladur.  
En proceso, montaje de los expositores del museo.  
En proceso el montaje del mueble librería de planta altillo (zona claraboya).  
Limpieza de los pavimentos de los despachos de la planta altillo.  
Abrillantado de las escaleras de servicio.  
Trabajos de pulido de la zona manchada en el pavimento de terrazo.

**2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**

Construcción de viga de cantil.  
Construcción del faldón.  
Ejecución de servicios de explanada.

**3. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ**

Fin de obra.

**4. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.  
Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.  
Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.  
Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial.  
Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.  
Continuará el hormigonado de las aceras.  
Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras.

**5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS**

Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

**6. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO**

Finalización de los trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelles de Reus y Castilla.  
Finalización sustitución de traviesas en mal estado en los muelles Reus y Castilla.

**7. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

No hay previsión de trabajos esta semana.

4 de junio de 2021