

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 2 al 8 de agosto de 2021

### 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Ejecución de servicios de explanada.  
Instalación de defensas y bolardos.  
Movimiento de tierras en explanada para la ejecución de la pavimentación.

### 2. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.  
Se ejecutan los drenajes en calzadas.  
Se continúan construyendo nuevos imbornales y pozos de registro.  
Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones, ejecutándose el prisma de los conductos y la construcción de arquetas de registro.  
Se construirá el último paso para el prisma de telecomunicaciones por debajo del trazado férreo.  
Continúa la ejecución de la cuneta perimetral para la evacuación de aguas de lluvia.

### 3. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continuación de los trabajos de demolición de los antiguos firmes de hormigón.  
Se procederá a la excavación de la caja y al extendido y compactación de la zahorra artificial.

### 4. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN

Continúan los trabajos de implantación y replanteo de las diferentes zonas de mejora del firme.  
Se iniciarán las demoliciones de los pavimentos existentes y las excavaciones en desmonte.

### 5. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación excavación capa de tierra vegetal en zona futura plataforma contenedores y parcela 5.  
Inicio de los trabajos de formación de terraplén con material tolerable procedente de la propia excavación en zona de futura plataforma de contenedores.

30 de julio de 2021