

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de septiembre de 2021

- 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**
Pavimentación de explanada y viales.
Ejecución de servicios.
- 2. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**
Se repararán los nuevos imbornales y pozos de registro.
Se continúa con los repasos de la preinstalación de la red de telecomunicaciones y prisma de los conductos y de las arquetas de registro.
Se ejecutan trabajos de mejora de los pavimentos de hormigón.
- 3. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE TARRAGONA**
Se rematarán los pavimentos de hormigón.
Continúan los trabajos de mejora de los pavimentos asfálticos.
- 4. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN**
Se extenderá zahorra artificial en diferentes zonas del proyecto.
Se continuarán las demoliciones de los pavimentos existentes y las excavaciones en desmonte.
- 5. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuación excavación en desmonte en parcela 5.
Continuación trabajos de formación de terraplén con material procedente de excavación y de préstamo en zona plataforma contenedores, vías de expedición/recepción y vías de carga y descarga.
Continuación trabajos extendido suelo seleccionado en zona plataforma contenedores.

10 de septiembre de 2021