

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 20 al 26 de desembre de 2021

- 1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**
Obra finalitzada.

- 2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA**
Obra finalitzada.

- 3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ**
Obra finalitzada.

- 4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs de l'estès de tot-ú en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs d'estès de capa de forma.

- 5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
Rebut els projectors necessaris s'han instal·lat vuitanta torres.

- 6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.
S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.
S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.
Pendent del subministrament dels equips.

- 7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM**
Obra finalitzada.

- 8. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT**
Divisòries d'envans cartró guix P2.
Posada en marxa instal·lació climatització.
Instal·lació de línies elèctriques.
Instal·lacions de cablejat de comunicacions, instal·lació de safates i passos.
Instal·lacions de sistemes d'extinció contra-incendis.

Instal·lació de paviments vinílics.
Muntatge de divisòries de vidre plata 2na.
Re-estructuració zona Sostenibilitat, desmuntatge de mampara i despatx existent.

9. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres. Excavació de terra vegetal i terraplenat de terres per a formació de vial.

10.PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Excavació caixa nova secció paviment.

11.ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Desmuntatge de tanques existents i preparació del terreny.

17 de desembre de 2021