

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 24 al 30 de gener de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.
Retirada restes arqueològics.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat cent vuitanta i dues torres.
A l'espera del subministrament d'equips.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Es reiniciaran les obres el dia 8 de febrer, data prevista per a la recepció dels equips que formen la C.P.D.

4. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM

Realitzada la posada en funcionament.
Obra finalitzada.

5. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Trasllat personal de Finances a segona planta.
Posada en marxa instal·lacions de clima planta segona.
Col·locació de portes de vidre despatxos planta segona.
Trasllat personal Domini Públic, Sistemes, Qualitat i Operacions.
Repassades finals d'obra i neteja.

6. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.
Terraplenat de terres per a formació de vial.
Execució de drenatges i protecció de serveis existents.
Construcció de galeria de serveis.

7. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Continuen els treballs d'execució col·lectors de drenatge, embornals i prisma elèctric de BT.

8. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU
Feines d'esbrossada i preparació de tanques i miradors.

21 de gener de 2022