

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 24 al 30 de enero de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación trabajos extendido y compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Retirada restos arqueológicos.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado ciento ochenta y dos torres.

A la espera del suministro de equipos.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciarán las obras el próximo día 8 de febrero, fecha prevista para la recepción de los equipos que forman la C.P.D.

4. PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200KW SOBRE CUBIERTA PARA EL AUTOCONSUMO

Realizada la puesta en marcha.

Obra finalizada.

5. REORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Traslado personal de Finanzas a segunda planta.

Puesta en marcha instalaciones de clima planta segunda.

Colocación de puertas de vidrio despachos planta segunda.

Traslado personal Dominio Público, Sistemas, Calidad y Operaciones.

Repasos finales de obra y limpieza.

6. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se continúan con los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

7. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Continúan los trabajos ejecución colectores de drenaje, imbornales y prisma eléctrico de BT.

8. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Trabajos de desbroce y preparación de vallas y miradores.

21 de enero de 2022