

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 31 de gener al 6 de febrer de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.
Treballs d'estes i compactació de su-balast.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat dos-cents deu projectors.
A l'espera del subministrament d'equips.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Es reiniciarán les obres el dia 8 de febrer, data prevista per a la recepció dels equips que formen la C.P.D.
A l'espera del subministrament d'equips.

4. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM

Obra finalitzada.

5. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Posada en marxa instal·lacions de clima planta segona.
Posada en marxa e integració d'instal·lacions d'il·luminació segona planta.
Col·locació de portes de vidre despatxos planta segona.
Repassades finals d'obra i neteja.

6. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.
Terraplenat de terres per a formació de vial.
Execució de drenatges i protecció de serveis existents.
Construcció de galeria de serveis.

7. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Continuen els treballs d'execució col·lectors de drenatge, embornals i prisma elèctric de BT.
Inici de treballs d'estes i compactació de tot-ú.

8. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Feines d'esbrossada i preparació de tanques i miradors.

9. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

S'ha iniciat la localització de serveis subterranis.

En breu començarà la canalització de la línia d'aigua.

28 de gener de 2022