

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 31 de enero al 6 de febrero de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación trabajos extendido y compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado doscientos diez proyectores.

A la espera del suministro de equipos.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciarán las obras el próximo día 8 de febrero, fecha prevista para la recepción de los equipos que forman la C.P.D.

A la espera del suministro de equipos.

4. PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200KW SOBRE CUBIERTA PARA EL AUTOCONSUMO

Obra finalizada.

5. REORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Puesta en marcha instalaciones de clima planta segunda.

Puesta en marcha e integración de instalaciones de iluminación segunda planta.

Colocación de puertas de vidrio despachos planta segunda.

Repasos finales de obra y limpieza.

6. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se continúan con los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

7. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Continúan los trabajos ejecución colectores de drenaje, imbornales y prisma eléctrico de BT.

Inicio de trabajos de extendido y compactación de zahorra artificial.

8. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Trabajos de desbroce y preparación de vallas y miradores.

9. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA

Se ha iniciado la localización de servicios subterráneos.

En breve comenzará la canalización de la línea de agua.

28 de enero de 2022