

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 28 de febrer al 6 de març de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Treballs d'estes i compactació de sub-balast.

Continuació dels treballs d'execució del drenatge.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.

A l'espera del subministrament d'equips.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Es reiniciaran les obres pròximament ja que s'han subministrat els equips i instrumentació que formaran els nou racks.

4. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Obra finalitzada.

5. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i protecció de serveis existents.

Construcció de galeria de serveis.

6. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18

Finalització dels treballs del formigonat del nou paviment.

Execució rematades finals.

7. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Continua la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

8. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

25 de febrer de 2022