

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación de los trabajos de extendido y compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

Finalización de los trabajos de ejecución de drenaje.

Continuación de los trabajos de ejecución del muro de cerramiento parcela.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado doscientos diez proyectores completos.

A la espera del suministro de equipos.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se reiniciarán las obras próximamente, ya que se han suministrado los equipos e instrumentación que formarán los nueve racks.

4. REORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Obra finalizada.

5. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

6. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18

Finalización de los trabajos de hormigonado del nuevo pavimento.

Ejecución remates finales.

7. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU

Continúa la instalación de vallas y de la construcción de los miradores.

8. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continúa la canalización y la soldadura de la misma, del primer tramo de la línea de agua.

25 de febrero de 2022