

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 1 al 7 de agosto de 2022

1. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han realizado los trabajos de replanteo de los trabajos extras y revisión de puntos no operativos.

Se han instalado 906 proyectores.

2. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

La CPD está lista a nivel de suministro SAI's y equipamientos, queda la puesta en marcha a espera de la Dirección de Sistemas de la información de comienzo el traslado.

3. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúa la ejecución de drenajes.

Continúan los trabajos de estabilización de la explanada.

Siguen la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la diputación de Tarragona.

4. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO

Se continúa con los trabajos de instalación de servicios de agua, electricidad y alumbrado.

5. INSTALACION DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF

Continúan los trabajos en taller de ingeniería de aplicación del proyecto.

6. MEJORA DEL FIRME DE LA ADUANA DEL EJE TRANSVERSAL

Continúan los trabajos de mejora del firme en los carriles.

29 de julio de 2022