

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 8 al 14 de mayo de 2017

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Continuación del encofrado, remate de la losa y los cantos de la Rampa 3 en el paseo Marítimo. Realización de las pilonas 8-9-10/22, en la zona de cimentación de los ascensores.
Se inician las soldaduras de los anclajes en las micro pilonas que faltan zapatas de cimentación de pilares y cimentación de ascensor, siendo un total de 47.

- 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA**
Remates finales de obra.

- 3. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA**
Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

- 4. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2**
Tratamiento reparación pintura sobre pavimento principal de nave.
Pintura puertas metálicas.
Limpieza y repasos.

- 5. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT**
Montaje de puertas en plantas y cerramiento del hueco de ascensor.
Montaje de carriles, soportes y guías.
Remates de albañilería en puertas de planta.

- 6. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA**
Construcción de prisma de alumbrado.
Construcción de arquetas registro alumbrado.
Remate acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

- 7. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO**
Recrecimiento de arquetas de servicios en fase I.
Pavimentación sobre la galería en fase I.

8. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7

Refuerzo arquetas existentes.
Anulación de arquetas existentes.
Pavimentación con hormigón, curado y juntas.

9. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52

Trabajos topográficos.
Extendido de terraplén seleccionado.
Excavación entregas laterales futuro pavimento.
Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.
Construcción de arquetas de drenaje aguas pluviales.
Construcción red de alumbrado.
Construcción arquetas alumbrado.
Construcción red agua potable.
Construcción red contraincendios.

10. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA

Relleno de la zanja.
Pavimentación de la zanja.
Ejecución de pozos de registro.

11. AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE PASAJEROS EN DIQUE LEVANTE PARA OFICINA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A LA TRIPULACIÓN

Trasdosados de tabiquería de cartón-yeso.
Ejecución de particiones y tabiquería.
Distribución instalaciones eléctricas, distribución de cableado.
Cerramientos de vidrio.
Colocación de cerramientos de seguridad.
Cerramiento de nicho almacén.

12. MEJORA DE LOS FRENTES DE ATRAQUE DEL MUELLE DE LÉRIDA, REUS SUR Y TESTERO

Trabajos de refuerzo y rejuntado a lo largo de los cantiles.
Los trabajos están coordinados con Operaciones Portuarias.

13. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Implantación de elementos auxiliares de obra, casetas y vallado.
Replanteo e inicio de obra

5 de mayo de 2017