

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 25 de setembre a l'1 d'octubre de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Muntatge tram central per sobre les vies de l'estació de trens de Tarragona.

Muntatge nova alçada de cintra alta metàl·lica, amb IPN, perfils tubulars, biguetes fusta compactades i taulons, fins a cota d'excavació estrep 1, al carrer William J. Bryant.

Atallantat pilar 3.3 - 3.4 - 3.5, al Passeig Marítim Rafael Casanova.

Imprimació de pintura base epòxid anti oxidació tipus RESIN 7N-1817802-10 C-POX ST.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Treballs de neteja i sanejat d'encavallades metàl·liques sostre planta primera.

Treballs de neteja i sanejat d'encavallades metàl·liques sostre planta baixa.

Regularització de suports estructura de coberta.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de trasdossats de pladur en planta baixa zona antics vestidors.

Enrajolats banys i zones sanitàries.

3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Execució de paviment de formigó.

Execució de juntes de retracció.

Execució de les juntes de dilatació.

4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Llotja, varador i moll de Reus.

6. CANONADA CONTRA INCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Apertura de rasa per canonada contra-incendis i conduccions elèctriques.

7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M² AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA

Subministre i col·locació armadura biga RTG.

Execució juntes expansió en bigues RTG.
Formigonat biga RTG.
Col·locació làmina en superfície formigonat.

8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Replanteig de l'obra.
Treballs previs de replanteig topogràfic.

9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT

L'obra consisteix en incrementar el nombre d'hidrants de la xarxa contraincendis executada al moll Aragó.
Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada així com localització de serveis afectats.

10.ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA

S'estan executant els treballs de serralleria i paletteria interiors a l'edifici de l'ET.

11.INSTAL·LACIÓ NOU TRAM CANONADA AIGUA POTABLE A CASTELLA-2

Finalitzant els treballs de col·locació de la línia de la canonada.

22 de setembre de 2017