

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 27 de novembre al 3 de desembre de 2017

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Excavació de terres fins localitzar sabata de pilar 2.8 per col·locació de suports auxiliars passarel·la tram vuitè.

Soldadura d'aportació, amb fil metàl·lic Fe recobert amb Cu (MIG/MAG), planxes interiors i bigues sisè i setè tram passarel·la.

Tallantat dels pilars 2.6 a 2.9 zona enjardinada.

Emprimació pintura protectora interna tipus C-POX ST180 AL, "ALUMINIO" 7802, sobre les planxes, bigues, d'unió sisè i setè tram passarel·la.

Encofrat, zona calaix de càrrega (Estrep 1), amb col·locació de taulons de pi, al extrem final rampa 1.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Revocat façana posterior i reparació de patologies.

Pas de conductes i previsions de instal·lacions en planta baixa.

Treballs de col·locació de paviment P1.

Instal·lació i col·locació de fusteries d'alumini en planta baixa.

Instal·lació de conductes de gas.

Col·locació d'esglaonat escales accés P1.

Instal·lació de cablejat alimentacions elèctriques.

Col·locació de conductes d'alimentació aire condicionat.

Col·locació de paviment gres planta baixa.

3. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL ANDALUSIA

Finalització de l'obra.

4. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'estan executant els treballs d'obra civil i condicionament de les casetes.

Han començat la instal·lació d'equips de MT, enllumenats i serralleria.

5. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuarà amb l'execució de rases i col·locació de canonada en les zones de Llotja, varador i moll de Reus.

S'iniciaran treballs d'estació de bombeig i dipòsit de regulació.

6. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Xarxa contraïncendis apartador.

Col·locació cablejat elèctric.
Moviment de terres en rack AEQT.

7. PAVIMENTACIÓ DE 14.770 M² AMB FERM RÍGID EN EXTREM SUD MOLL D'ANDALUSIA

Rematades de final d'obra.

8. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Demolició de paviment barreja bituminosa existent.
Excavació de rasa per construcció canalització drenatge.
Construcció de canalització soterrada d'aigües de pluja.
Sondejos localització de serveis existents.
Excavació de rasa.
Formació de paviment amb material seleccionat.
Formació de paviment amb tot-ú artificial.

9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL D'ARAGÓ I ZONA HELIPORT

Després de l'execució dels últims treballs l'obra es dona per finalitzada.

10. ADEQUACIÓ ET 19.1 DEL MOLL DE LA QUÍMICA

En els pròxims dies es realitzaran les rematades de pintura en portes i interiors.

11. RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT

El cap de setmana del 24 al 26 de novembre es col·locaran desviaments provisionals per a permetre la circulació ferroviària per la via recentment executada.
Continuarà la demolició de la via més pròxima al vial.
Els treballs es realitzen coordinats amb ADIF i Estarraco.

12. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Enderroc de petites obres de fàbrica.
Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.
Compactació fons excavació.

13. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Perforació horitzontal en via fèrria.
Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

14. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'estan realitzant els sondejos inicials així com l'excavació de rases.

15.ADEQUACIÓ INTERIOR "TINGLADO" 4 DEL MOLL DE COSTA

Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.
Demolició de mur mitger partició de nau.
Adequació de retorns d'aire, demolició i noves reixes.
Desmuntatge trasdossats de pladur.

16.ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA

Desconnexió de serveis i anul·lació de serveis afectats.
Recrescut de mur de partició interior.
Distribució interior de vestidors.

17.PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Demolició de paviments.
Excavació de rasa per sanejament i enllumenat.
Col·locació de vorada per zona jardí.
Col·locació de vorada per voreres.
Formigonat de cimentacions de fanals i torres d'enllumenat.
Col·locació de tela anti-arrels als arbres i col·locació d'escocells.
Formigonat de llosa central en la zona dels aparcaments.

24 de novembre de 2017