

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 18 al 24 de novembre de 2019

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.

Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.

Muntatge reforços estructurals metàl·lics.

Muntatge de sub-estructura (pre-marcs) de suportació de fusteries d'alumini i murs cortina.

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Treballs d'urbanització, paviments exteriors, col·locació de graons.

Treballs de serralleria, modificació d'escaleres i baranes.

Instal·lacions de clima muntatge de conductes i maquinària.

Instal·lacions elèctriques, muntatge de lluminàries.

Pintura interior en parets i sostres.

Muntatge de fusteries, portes i separacions de HPL en vestidors.

Repassades prèvies a la finalització d'obra.

3. REORDENACIÓ D'ACCESSOS EN ESPLANADA DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Després dels treballs de pavimentació s'executarà la senyalització vertical de la zona.

Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

4. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb els treballs d'execució de col·lectors.

Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

5. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA AL MOLL D'ARAGÓ

Tall amb disc del paviment existent.

Demolició del paviment existent i gestió dels residus.

Excavació de rasa i gestió dels residus.

Compactació de fons de rasa i estesa de base de 10cm de formigó.

Col·locació de tub per formar el col·lector d'aigües pluvials.

Formigonat de protecció del tub del col·lector.

Estesa i compactació del tot-ú de rebert de la rasa.

Execució de nous pous de registre i embornals.

6. INSTAL·LACIÓ DE NOVES BARRERES DE SEGURETAT EN EL VIAL DE RIBERA

Retirada de barrera de seguretat existent.

Instal·lació de nous suports per a la barrera.

Instal·lació de nova barrera de seguretat.