

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 29 de juliol al 4 d'agost de 2019

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Demolicions interiors en planta 5<sup>a</sup> y planta coberta.  
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.  
Aplicació de tractament inhibidor en patologies de façana de formigó.  
Desmuntatge de fusteries d'alumini existents.

### **2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Muntatge de fusteries d'alumini tancaments de façana.  
Fàbrica de bloc separació zona garatge.  
Trasdossat de façanes mitjançant trasdossat de parets de cartró-guix.  
Morter auto-anivellant paviments zona vestidors.  
Instal·lacions elèctriques, muntatge de canals i distribucions.  
Instal·lacions fontaneria, distribució.

### **3. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA**

Continuen les obres evolucionant segons el pla d'obra. La zona entre el moll de Costa i Reus està quasi en la seva totalitat finalitzada a l'espera de la instal·lació dels hidrants. S'està realitzant la canalització a la zona entre molls Costa i Lleida.

### **4. PAVIMENTACIÓ AMB FERM RÍGID AL MOLL D'ARAGÓ ENTRE ELS NORAIS 0 I 8**

Després dels treballs de demolició del paviment es continuarà amb les feines corresponents de moviments de terres i canalitzacions de serveis. A la primera fase es portaran a terme els treballs entre norais 0 i 5.

### **5. CONDICIONAMENT ZONA D'ATACADA MOLL DE LA QUÍMICA EN ALINEACIÓ B ENTRE NORAIS 4 I 5**

Finalització del subministrament, estesa i compactació de la capa de tot-ú per a la base de la pavimentació e inici del muntatge de l'armat de la llosa de formigó del ferm. A la zona ampliada s'obrirà rasa i es col·locarà la canonada de DN200 per a connectar la recollida de la canal en cantil a la xarxa general de drenatge. També a aquesta part ampliada s'iniciarà la construcció de l'arqueta per a la connexió recollida canal en cantil a la canonada de DN200.

26 de juliol de 2019