

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 10 al 16 de mayo de 2021

- 1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA**
Limpieza y repasos de final de obra

- 2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**
En proceso, trabajos de pulido del pavimento de madera.
Continúan los trabajos de pintura blanca (paramentos verticales de pladur).
En proceso, colocación de la parte metálica de la barandilla del altillo (parte superior zona de la escalera circular).
Colocación de cerraduras y manetas con platina cuadrada (puertas de madera interiores).
Montaje de paneles de fibras, para el aplacado exterior del mostrador móvil de recepción.

- 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.
Recuperación de escollera de protección del dique de Levante.
Colocación de colectores en explanada.

- 4. INSTALACION DE UNA RED CONTRAINCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS**
Remates finales de fin de obra.

- 5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ**
Hormigonado de la 4ª fase.
Trabajos de replanteo vallado definitivo.

- 6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**
Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.
Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.
Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.
Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.
Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial.
Continua la colocación del encintado de bordillos para las aceras.

7. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

8. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO

Trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelle Química. Sustitución de traviesas en mal estado en vías 1 y 2 en muelle Química, así como largueros en desvío T2.

7 de mayo de 2021