

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 31 de mayo al 6 de junio de 2021

**1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Imprimación de las soldaduras del pasamanos de la barandilla de la escalera principal.

Continúan los trabajos de limpieza de la bandeja y conductos de clima colgados en el lateral de la pared de cierre lateral del museo (lado vial).

En proceso, montaje de los expositores del museo.

Trabajos de pintura en el zócalo exterior de la fachada del museo (lado vial).

Trabajos de limpieza del barco expuesto.

Colocación provisional de los tramos circulares de la barandilla de la escalera principal.

**2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**

Colocación de escollera de protección.

Construcción de viga de cantil.

Ejecución de servicios de explanada.

**3. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ**

Adecuación señalización vertical viaria y ferroviaria afectada por los trabajos.

**4. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.

Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.

Se iniciará el hormigonado de las aceras.

Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras.

**5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS**

Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

**6. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO**

Continuación de los trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelles de Reus y Castilla.

Continuación sustitución de traviesas en mal estado en los muelles Reus y Castilla.

**7. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

No hay previsión de trabajos esta semana.

28 de mayo de 2021