

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 10 al 16 d'octubre de 2022

1. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

A la terminal de DPWorld s'han detectat 7 torres de la marca Metalogalva, una vegada consultat amb el fabricant de les torres la capacitat de projectors HMAO de 35 Kg/unitat, els seus tècnics han informat de la capacitat màxima de projectors a instal·lar, sent 5 projectors HMAO. Aquesta informació ens ha portat a desconectar 3 projectors per torre de les 7 afectades..

2. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la capa de sòl de ciment.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

3. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Finalitzen les feines d'instal·lació de serveis d'aigua, electricitat i enllumenat.

Es finalitzen els treballs de col·locació de paviment, col·locació de norais i defenses.

Rematades d'obra.

4. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF

S'estan portant a terme les proves internes.

5. AMPLIACIÓ DE LA LÍNEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Se realitzen els treballs de col·locació d'escullera, estès de tot-ú i de formigó de neteja.

6. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Desbrossament previ al moviment de terres.

7. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

8. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

La direcció de Sistemes informa que els equips que aniran a la nova CPD estan en licitació.